

## Protokoll styrelsemöte 2012-11-08

Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2012-11-08.

Plats: Hos Lennart Olofsson

Närvarande:

- Lennart Olofsson
- Pia Ekenskog
- Nils-Erik Svensson
- Simon Gustafsson
- Tore Bengtsson

### §1 Mötet öppnas

Lennart Olofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### §2 Utse mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Nils-Erik Svensson.

### §3 Utse protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Simon Gustafsson.

### §4 Genomgång föregående protokoll 2012-10-22

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes med följande kommentarer

#### §4.8 Markavtal

Vi har nu även fått in markavtalet för Håkan Johansson. **Simon** vidarebefordrar detta till Tore.

#### §6 Kanalisation

Förskolan har ännu ej bestämt sig för var fibern skall dras in och var det skall grävas på tomten. **Lennart** bevakar detta. Liljegrens får lämna tomslang på lämpligt ställe vid staketet längs vägen.

Vi har nog missat lite i informationen till Ulf Ohlsson. **Nils-Erik** lägger nu in hans e-mail i distributionslistan. [Ulf.ohlsson@karlshamn.se](mailto:Ulf.ohlsson@karlshamn.se).

#### §13 Bidrag från Sparbanken i Karlshamn

Bidraget från dem på 100 000 kronor är nu utbetalt.

### §5 Kassörens rapport

I kassan finns nu 375 kronor.

På banken 1 324 095 kronor.

Kundfordringar 26 100 kronor (avser insatser som ej betalats ännu).

Momsfordringar 105 670 kronor.

Leverantörsskulder 43 223 kronor.

Se balans i bilaga 1.

För några dagar sedan skickades ansökan om delutbetalning av bidrag från Länsstyrelsen in.

## Protokoll styrelsemöte 2012-11-08

### §6 Övrig rapportering

#### Schaktning och läggning av tomslang

Tills nu har ca 6 km schaktats i Öjamåla och västra Bengtsboda. Dessutom har ungefär halva jobbet i Långeboda gjorts.

Lag 1 (rött lag) från Liljegrens har gjort det som nämns ovan. Har nu börjat gräva upp mot Kullemåla.

Lag 2 (grönt lag). Har ej kommit igång enligt plan, men tar över efter lag 1 i Långeboda från och med fredag 9/11.

Lag 3 (blått lag). Har ej kommit igång enligt plan. Skall komma igång onsdag 14/11, antingen i Ysnamåla eller Högaböke. Detta beroende på när utmärkning av befintlig fiber längs Holländarevägen märks ut.

Totalt sett ligger schaktningen efter i tidplanen, men eftersom lag 1 kommit längre än planerat, så ligger vi bara ungefär en vecka efter plan.

#### Blåsning och svetsning av fiber

Peab skall påbörja blåsning av fiber i början på december. De räknar med att detta jobb tar 3 – 4 veckor.

Svetsning beräknas ta ca 6 veckor.

I avtalet står det att blåsning, svetsning och inkoppling skall vara klart inom 4 månader efter att schaktningen är klar. Därför har vi svårt att tvinga dem att göra sitt jobb snabbare, även om vi försökt.

### §7 Övrigt

#### Informationsmöte

Det börjar komma frågor om vilket utbud i form av TV, telefon och internet som kommer att finnas. Vi har därför bett Karlshamn Energi att informera om detta.

Förslag till tidpunkt är onsdagen den 28/11. **Nils-Erik** fixar detta med KEAB (inbjudan, boka lokal, etc.) Kanske kan KEAB annonsera via Karlshamn kommun i tidningen också.

Förslag på innehåll

1. Allmänt och status i projektet
2. Hur går det för andra föreningar i närheten?
3. Utbud TV
4. Utbud telefonabbonnemang, telefonadapter
5. Utbud Internet
6. Visa Karlshamnportalen
7. Larm – hur kommer detta att fungera?
8. Fax ?
9. Köpa ny TV – något speciellt man bör tänka på?
10. Visa demoväggen.

Kommer nån på nåt mer, så meddela Nils-Erik, så att vi kan skicka så många frågor som möjligt till KEAB i förväg.

## Protokoll styrelsemöte 2012-11-08

### Guövik

De har bredbandsmöte 21/11 och vill att vi kommer och informerar om vårt projekt. Tore och/eller Nils-Erik åker dit. **Nils-Erik** kollar i förväg vad de vill veta.

### Switch

Vi har fått en annan switch än den vi beställt. Men den vi fått verkar vara en nyare modell och den som andra använder (bl.a. Wexnet). Undersökning kring detta pågår.

### Jörgen Stiman

Fortfarande lite osäkert kring hans deltagande. Han måste dock bestämma sig innan blåsning av fiber görs. Helst före nästa styrelsemöte den 27/11.

### Ny blåpunkt

Veronica och Jörgen Axelsson har två fastigheter i Pieboda.

Den ena skall anslutas med fiber.

Beslutades att dra fram en blåpunkt till den andra fastigheten. **Nils-Erik** kollar upp och beställer detta.

### **§8 Nästa möte**

Hos Nils-Erik Tisdag 27/11 kl 19:00.

Vid protokollet:

Nils-Erik Svensson (sekreterare)

Justeras:

Lennart Olofsson (ordförande)

Simon Gustafsson

## Protokoll styrelsemöte 2012-11-08

### Bilaga 1

Ringamåla Fiber Ekonomisk förening  
Balansrapport  
Preliminär

Sida: 1  
Utskrivet: 12-11-08  
Senaste vernr: 97

Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31  
Resultatenhet: Hela företaget  
Period: 12-01-01 - 12-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Omsättningstillgångar 1			
1910 Kassa	0,00	375,00	375,00
1930 Bank, checkräkningskonto	250 313,35	1 073 782,50	1 324 095,85
1510 Kundfordringar	0,00	26 100,00	26 100,00
1650 Fordran moms	1 565,00	104 105,00	105 670,00
S:a Omsättningstillgångar 1	251 878,35	1 204 362,50	1 456 240,85
Anläggningstillgångar			
1150 Markanläggningar	0,00	531 700,00	531 700,00
S:a Anläggningstillgångar	0,00	531 700,00	531 700,00
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>	<b>251 878,35</b>	<b>1 736 062,50</b>	<b>1 987 940,85</b>
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>			
Skulder			
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	0,00	-43 223,00	-43 223,00
2499 Andra övr kortfrist skulder	-467,00	467,00	0,00
2641 Ingående moms	0,00	6 395,00	6 395,00
2880 Skuld erhållna bidrag	-250 000,00	-505 000,00	-755 000,00
2420 Förskott från kunder	0,00	-6 000,00	-6 000,00
S:a Kortfristiga skulder	-250 467,00	-547 361,00	-797 828,00
S:a Skulder	-250 467,00	-547 361,00	-797 828,00
Eget kapital			
2083 Medlemsinsatser	0,00	-1 204 000,00	-1 204 000,00
2099 Redovisat resultat	-1 411,35	0,00	-1 411,35
S:a Eget kapital	-1 411,35	-1 204 000,00	-1 205 411,35
<b>S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>-251 878,35</b>	<b>-1 751 361,00</b>	<b>-2 003 239,35</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 298,50</b>	<b>-15 298,50</b>